

Bericht Nr. G544/19

**Für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung am 22.06.2016 unter
Verschiedenes**

Bericht: Baumaßnahmen an der Oberschule Lehmhorster Straße

A. Problem

Der Abgeordnete Dr. Güldner, Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN, bittet um einen Bericht zum Stand der Baumaßnahmen an der Schule Lehmhorster Straße, insbesondere wann mit der letzten Baustufe begonnen wird und welche Vorbereitungen dafür bisher getroffen wurden bzw. getroffen werden.

B. Lösung

Der 1. Und der 2. Bauabschnitt der Sanierung konnten zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Der Baubeginn für das 6. Jahrgangshaus ist erfolgt. Derzeit laufen die Rohbauarbeiten, die Decke zum 1. Obergeschoss ist fertiggestellt. Das 6. Jahrgangshaus ist nach Auskunft von Immobilien Bremen AöR voraussichtlich Ende 2016 bezugsfertig.

Aktuell wird am Mensagebäude der Fahrradstellplatz mit dem Neubau des 6. Jahrgangshauses hergerichtet. Weiterhin plant Immobilien Bremen AöR derzeit die übergangsweise Herrichtung der ehemaligen Containerstellflächen.

Den letzten Schritt für den Ausbau der Oberschule bildet der Erweiterungsbau G2 für Fachräume und Verwaltung.

Immobilien Bremen AöR hat hierzu zwischenzeitlich einen Vorentwurf als Diskussionsgrundlage für die schwierige Anbindung an die vorhandene Bausubstanz vorgelegt. In der Sitzung der städtischen Deputation für Kinder und Bildung am 09.03.2016 wurden die Beauftragung der weiteren Planung bis zur Erstellung der ES Bau und die dafür erforderlichen Planungsmittel beschlossen.

Derzeit werden Grundrissoptionen zur Optimierung des vorliegenden Vorentwurfes ausgearbeitet, welche Grundlage für die weitere Beauftragung von Immobilien Bremen bilden. Die Optionen sollen mit der Schule noch vor den Sommerferien erörtert werden. Die Fortführung der Planungen erfolgt nach dieser Abstimmung.

Eine lückenlose Beschlusslage zur weiteren Finanzierung der Maßnahme und die entsprechende Darstellbarkeit in den kommenden Haushaltsjahren vorausgesetzt, ist von einer Fertigstellung des Neubaus G2 in 2019/ 2020 auszugehen.

Nach Fertigstellung aller Baumaßnahmen ist eine Gesamtplanung für die Außenanlagen vorgesehen.

gez. Stoessel