

Bericht

für die Sitzung der städtischen Deputation für Bildung am 05.12.2014

unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes

Oberschule Ohlenhof

Die Deputierte Kristina Vogt (Die Linke.) bittet um einen Bericht zum Planungsstand der Oberschule Ohlenhof.

Am 27. Mai 2014 erfolgte der Auftrag an Immobilien Bremen zur Erstellung einer Entscheidungsunterlage-Bau. Mit einer Vorlage ist im Januar 2015 zu rechnen.

Im September 2014 wurde der Auftrag an Immobilien Bremen dahingehend erweitert, dass auch die Grundstücksfragen der anzukaufenden Grundstücke und die Gestaltung des gesamten Freiraumes des »Campus Ohlenhof« einschließlich des »Wilden Westens«, der Umlegung von Gebäuden des Streichelzoos und die Freiraumplanung für eine Interimslösung der Oberschule Ohlenhof zu klären sind.

Bereits am 10. April 2014 ist an Immobilien Bremen der Auftrag zur Planung der Erstellung eines Klassencontainers ergangen. Am 9. Mai 2014 wurde dieser Auftrag dahingehend präzisiert, dass nunmehr aufgrund der Gesamtsituation am Standort und der voraussichtlichen Fertigstellung des Neubaus Anfang 2019 eine Containeranlage mit ca. 19 Klassen- und Fachräumen sowie Nebenräumen in zeitlich gestaffelter Aufstellung zu planen ist. Die Planung befindet sich aktuell im Stadium einer Entwurfsunterlage-Bau in Fertigstellung. Nach derzeitigen Berechnungen erweist sich das Modell der Anmietung von Containern mit einer Gesamtsumme von ca. 3,2 Mio. Euro wirtschaftlicher als der Ankauf einer entsprechenden Anlage mit einer Investitionssumme von ca. 3,7 Mio. Euro, auch weil bei Anmietung von Containern ein geringerer energetischer Standard als der Passivhausstandard umgesetzt werden kann.

Ein Deputationsbeschluss muss spätestens im Februar herbeigeführt werden, um die Anlage bis Sommer 2015/16 fertigstellen zu können. Bisher gibt es keine Indizien dafür, dass bei Einhaltung dieser Zeitplanung Lieferprobleme auftreten.