

Bericht Nr. G547/19
Für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung (städtisch) am
31.08.2016 unter
Verschiedenes

Bericht: Berichtsbitten zur Kindertagesbetreuung

A. Problem

In der Sondersitzung der Deputation für Kinder und Bildung vom 09.08.2016 und der Sitzung des Unterausschusses „Frühkindliche Bildung“ vom 17.08.2016 wurden verschiedene Berichtsbitten zur Kindertagesbetreuung geäußert, diese werden wie folgt beantwortet.

B. Lösung

B1. Es wird um eine Liste mit der aktualisierten Ausbauplanung für das laufende und die kommenden Jahre gebeten.

Die bestehende Liste mit der mittel- bis langfristigen Ausbauplanung befindet sich im Anhang als Anlage 1. Hierbei handelt es sich um die Fortschreibung der Ausbauplanung basierend auf dem Senatsbeschluss vom 30.04.2015 (ohne 21 zusätzliche Neubaumaßnahmen; vgl. Senatsbeschluss 12.07.16) sowie ergänzend realisierter / zu realisierender Ausbauoptionen der Träger für das Kita Jahr 2016/17.

Eine zusätzliche Erweiterung der mittel- langfristigen Ausbauplanung wird gem. Senatsbeschluss vom 12.07.2016 spätestens bis zum 31.10.2016 vorgelegt.

B2. Es wird um eine aktualisierte Aufstellung der Realisierung der von Trägern gemeldeten zum 01.08. bzw. zu anderen Terminen neu zu schaffenden Plätze gebeten.

Über das Fachreferat und die Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege wurden die Träger nach dem aktuellen Stand der von ihnen benannten Ausbauoptionen befragt. Die

Ergebnisse sind in der Tabelle „Kurzfristiger Platzausbau für das kommende KGJ zusammengefasst, siehe Anlage 2.

B3. Es wird um eine Übersicht der unversorgten Kinder nach Ortsteilen gebeten.

Die Übersicht (Anlage 3) ist vom Stand 19.08.2016. Eine tagesaktuelle Liste wird bei der Sitzung am 31.08.2016 vorgelegt werden.

gez.

Schrader

SZ-Nr.	ST-Nr.	Stadtteil	2016/17			2017/18			2018/19			2019/20			
			Gruppen	geplante Standorte	voraussichtl. Betriebsbeginn (Monat / Jahr)	planmäßiger Betriebsbeginn	Gruppen	geplante Standorte	voraussichtl. Betriebsbeginn (Monat / Jahr)	Gruppen	geplante Standorte	voraussichtl. Betriebsbeginn (Monat / Jahr)	Gruppen	geplante Standorte	voraussichtl. Betriebsbeginn (Monat / Jahr)
1	53	Blumenthal	1	Spielkreis Lüssum	08/2016	tw. Aufnahme des Betriebes schon zum Ende KGJ 15/16	6	Kita Herrschaftliche Tannen	09/2017						
			2	Kita St. Nicolai	09/2016		7	Kita Nordenholz	01/2018						
			1	Kita der Ev. Gem. Lüssum	05/2016	tw. Aufnahme des Betriebes schon zum Ende KGJ 15/16									
			1	Ev. ref. Gem. Blumenthal (Haus Blomental)	KGJ 16/17										
1	52	Veegesack	2	Waldorfkindergarten Bremen-Nord	KGJ 16/17							6	Schule Fährer Flur	08/2019	
			1	Schönebecker Schulzwerge	08/2016	tw. Aufnahme des Betriebes schon zum Ende KGJ 15/16									
			1	Villa am Löh	08/2016										
1	51	Burglesum	1	Kindergarten Kefi	08/2016		4	Kita Alte Dorfschule	01/2018						
			1	Villa Blumenkamp	09/2016										
2	44	Gröpelingen	1	Vorlaufgruppe Kita Ella-Ehlers	01/2016		5	Kita Ella-Ehlers (bei Fertigstellung des Neubaus insgesamt 6 Gruppen)	08/2017	6	Lissaer Str.	08/2018	6	Kita Im Weinberge Grundstück: privat (4 Vorlaufgruppen ab 08/2017)	08/2019
			2	Vorlaufgruppen Kita "Buntes Haus"	08/2016		4	Kita "Buntes Haus" (bei Fertigstellung des Neubaus insgesamt 6 Gruppen)	08/2017	2	KuFz Nonnenberg, Ausbau alternativ: Neubau	08/2018			
			1	Erlebnisfarm Ohlenhof als Dependence des Kinderhaus am Kammerberg	wird geprüft		1	Kita Bunte Berse	08/2017						
2	43	Walle	1	Kita Quirl / Hausmeisterhaus, als Kompensation für Abbau 20 Plätze Kiga "Schnecke" BEK	11/2016		1	Ausweitung Kita Hoffnungskirche	09/2017	4	Kita Blauhaus GEWOBA Grundstück privat	08/2018	4	Kita Waller Wied mit GS GEWOBA Grundstück privat	08/2019
			-1	Kiga Schnecke (Abbau ü3)	08/2016					4	Kita Hafepassage? Grundstück privat	08/2018			
			1	Kita Immanuel (Ausbau u3)	08/2016										
			1	Kita KG Walle / Krippe Fienchen wird trotz Kita-Neubau erhalten am Standort Ritter-Raschen-Str.	08/2016										
3	42	Findorff	3	Familien in Findorff, Kita Magdeburger Str.	12/2016		6	Nürnberger Str. (SP) *	wird geprüft						
			1	Kita Martin-Luther	09/2016										
3	41	Blockland													
3	31	Östliche Vorstadt	2	KuFz B. d. 3 Pfählen	08/2016	tw. Aufnahme des Betriebes schon zum Ende KGJ 15/16				5	HulsbergQuartier I	08/2018	5	HulsbergQuartier II	08/2019
			-1	Umszug Elternverein Momo	02/2016								6	HulsbergQuartier III mit GS	08/2020
3	11	Mitte	4	Kita An der Weide, 3. Etage	01/2017										
			3	Domshof Grundstück: privat	08/2016										
			1	Kita St. Michaelis / St. Stephanie	08/2016										
4	26	Seehausen	1	Ausweitung Kita Gem. St. Jacobi Seehausen	08/2016										
4	27	Strom													
4	25	Wolmershausen	1	Vorlaufgruppe i. Container auf Gelände der Kita Charlotte Niehaus für deren Neubau	I. Quart. 2017										
4	24	Huchting	2	Ausweitung des Vorlaufs Kita auf den Kahlken	22.08.2016		6	Kita Willakedamm/ Zwischen Dorpen	01/2018	6	Schule Grolland	08/2018	6	Schule Kirchhuchting	08/2019
			2	Kita Auf den Kahlken (Delfter Str.) Bei Fertigstellung des Neubaus	I. Quart. 2017										

SZ-Nr.	ST-Nr.	Stadtteil	2016/17			2017/18			2018/19			2019/20			
			Gruppen	geplante Standorte	voraussichtl. Betriebsbeginn (Monat / Jahr)	planmäßiger Betriebsbeginn	Gruppen	geplante Standorte	voraussichtl. Betriebsbeginn (Monat / Jahr)	Gruppen	geplante Standorte	voraussichtl. Betriebsbeginn (Monat / Jahr)	Gruppen	geplante Standorte	voraussichtl. Betriebsbeginn (Monat / Jahr)
			4	Weiternutzung der Mobilbauten (nach Fertigstellung Kita auf den Kahlken; bei Bedarf)	I. Quart. 2017										
			1	Ausweitung Stiftchen (Müze Huchting)	01/2017										
4	23	Obervieland	2	Kita im BGO (erhebliche Bauverzögerung, geplant seit 2014)	06/2016										
			1	Ausweitung Wühlmäuse	10/2016										
			2	Kinderhaus querebeet (Mobilbauten im Vorgriff auf neue Einrichtung)	11/2016										
			0	Kita Stichnethstr. (Angebotsumgestaltung)	voraus. IV. Quart. 2016										
			0	Kita Wischmannstr. (Angebotsumgestaltung)	voraus. IV. Quart. 2016										
4	21	Neustadt	4	Kita Huckelriede (Cambrai-Dreieck)	08/2016		2	KuFz Neustadtwall, Ausbau	08/2017	6	Schulgelände Delmestr. (inkl. Ersatz)	08/2018	6	Silberwarenfabrik * Grundstück: privat	08/2019
			4	Kita Hohentor (Fertigstellung Neubau)	04/2016										
			0	Kita Thedinghauser Str. (Angebotsumgestaltung)	voraus. IV. Quart. 2016										
4	21	Häfen													
5	36	Oberneuland					6	Büropark Oberneuland Grundstück: privat	08/2017						
5	35	Borgfeld	1	Kita Am Lehesterdeich (Ausweitung durch Mobilbau)	09/2016										
5	34	Horn-Lehe	1	Ev. Gemeinde Horn Luisental (Ausweitung, Bauverzögerung)	18.04.2016	tw. Aufnahme des Betriebes schon zum Ende KGJ 15/16	4	Riekestraße (zählt für Schwachhausen mit Grundstück: privat)	01/2018						
			1	Holler Wichtel (Ausweitung, Bauverzögerung)	I. Quart. 2017										
5	33	Vahr	1	Ampelspielplatz (Ausweitung auf 3 Vorlaufgruppen für neue Einrichtung, geplant KGJ 2018/19)	voraus. Sommer 2017					5	Kita Ampelspielplatz (bei Fertigstellung des Neubaus insgesamt 8 Gruppen)	08/2018			
			2	Anmietung von Räumen für 2 Gruppen als Dependance Gartenstadt Vahr	I. Quart. 2017										
			1	Mütterzentrum (Prüfung zur Ausweitung Container oder Mobilbau)	2017										
			1	Dependance KuFZ Heinrich-Imbusch-Weg (Nutzung der Container der OB Kurt-Schumacher-Allee wird geprüft)											
5	32	Schwachhausen	4	Fritz-Gansberg-Str.II	11/2016		2	Elternverein Montessori	08/2017	6	Gärtnerei * Grundstück: privat	08/2018	6	Kirchbachstraße (SP) *	08/2019
			3	Kita Thomas-Mann-Str. (Bauverzögerungen; Fertigstellung Neubau)	19.09.2016		0	Fritz-Gansberg-Str. I (Angebotsumgestaltung wird geprüft)	KGJ17/18						

SZ-Nr	ST-Nr	Stadtteil	2016/17			2017/18			2018/19			2019/20		
			Gruppen	geplante Standorte	voraussichtl. Betriebsbeginn (Monat / Jahr)	planmäßiger Betriebsbeginn	Gruppen	geplante Standorte	voraussichtl. Betriebsbeginn (Monat / Jahr)	Gruppen	geplante Standorte	voraussichtl. Betriebsbeginn (Monat / Jahr)	Gruppen	geplante Standorte
			2	Momo e.V. (Umzug und Ausweitung)	15.02.2016									
6	38	Hemelingen	2	KuFZ Saarburger Straße	03/2016	tw. Aufnahme des Betriebes schon zum Ende KGJ 15/16	6	Vorhaltfläche Schlegstr.	01/2018	6	Diedrich-Wilkens-Straße	08/2018		
			1	Bürgerhaus Mahndorf, Ausbau	unklar									
			1	Kita St. Nikolai, Ausbau	unklar									
			1	KuFZ Ortwich	08/2016									
			1	Dependance des Kinderhaus Kleine Marsch an GS Brinkmannstr	I. Quart. 2017									
			1	Ausweitung der Kindertagesbetreuung im Bürgerhaus Hemelingen (Träger prüft)	unklar									
6	37	Osterholz	1	Waldorfkindergarten Bremen-Nord	unklar		6	Poggenburg (SP)	01/2018	6	"Unsere kleine Farm" Tenever Grundstück: privat	in Klärung	6	Projekt östlich des KBO (Luzerner Str / Am Siek)
			1	Dependance des KuFZ Graubündener Str an GS Ellenerbrokweg	09/2016									
			2	Kita Weserpark Ausweitung am Standort OTE-Zentrum	unklar									
			-2	Kita der Trinitatis Gemeinde (Standort Ellenerbrok)	08/2016									
			2	Kita Ellener Hof als Kompensation für Schließung Trinitatis	08/2016									
			1	Kita der Ev. Gem. Melanchton	08/2016									
Bremen, Stadt			83				66			56			51	

256

- Bauen mit öffentlichem Träger
- Bauen eines nicht-öffentlichen Trägers auf öffentlichem Grund
- Bauen eines nicht-öffentlichen Trägers auf eigenem Grund

* alternative Baugrundstücke aktuell in Prüfung

Anlage 2: Aufstellung der Realisierung der von Trägern an SKB und LAG gemeldeten zum 01.08. bzw. zu anderen Terminen neu zu schaffenden Plätze

Stand SKB: 23.08.2016 - Stand LAG: 17.08.2016

Stadtteil	Einrichtung / Standort	Träger	geplante Platzveränderung nach Betreuungsart -				bisher geplante Eröffnung	Betriebsbeginn	Rückmeldungen Träger zum aktuellen Sachstand	Anmerkung	
			0-<3		3-<6						
			Plätze	Gruppen	Plätze	Gruppen					
Blumenthal	Spielkreis Lüssum	Stadtteilschule Bremen-Nord e.V.	8	1			01.08.2016	01.01.2016	ab 1/2016 2 Gruppen mit je 8 Plätzen (die Wichte und die Krümel)		
	Kita St. Nicolai	Caritas-Nord	20	2			01.08.2016	01.09.2016	Start der Betreuung am 04.08.2016 in provisorisch hergerichteten Räumen am Standort Dillener Str. 112b, Verzögerung von 2-3 Monaten wegen BZP Prüfung		
	Kita der Ev. Gem. Lüssum	BEK			20	1	01.05.2016	01.05.2016	in Betrieb		
	Neue Soz. päd. SPK in Kita der Ev. ref. Gem. Blumenthal (Haus Blomendal)	BEK		8	1			01.12.2016	im KGJ 16/17	der Spielkreis ist nicht in der Regie des Landesverbandes: mit Kirchengemeinde in Verbindung setzen	Umbaumaßnahme
	Kita Herrschaftliche Tannen	KiTa Bremen					2017	2017	Es handelt sich um ein Nachdenken über ein neues Projekt zum Neubau einer Kita in Lüssum. Dieses Vorhaben wurde mit der Fachaufsicht beraten, es gibt einen interessierten Investor, aber noch keine weiteren Planungen. Der Zeitpunkt einer Inbetriebnahme einer KiTa wird eher im ersten Halbjahr 2018 sein.		
Vegesack	Waldorf Kindergarten Bremen-Nord	Waldorf-Nord	20	2			01.01.2017	im KGJ 16/17	Verzögerungen im Bewilligungsverfahren		
	Schönebecker Schulzwerge	Stadtteilschule Bremen-Nord e.V.	8	1			01.08.2016	01.01.2016	ab 1/2016 2 Gruppen mit je 8 Plätzen (Butjer und Schönebecker Schulzwerge)		
	Villa am Löh	Stadtteilschule Bremen-Nord e.V.	10	1	10	0,5	01.08.2016	01.08.2016	ab 8/2016 1 Krippengruppe "Beeke-Kids" (10 Pl), 1 Elementargr. "Auekinder" (20 Plätze). Der Ausbau ist abgeschlossen.		
Burglesum	Kindergarten Kefi	Kefi e.V.			12	1	01.08.2016	01.08.2016	keine Rückmeldung	Der Träger hat auf die Abfrage nicht reagiert.	
	Villa Blumenkamp	AWO			20	1	01.09.2016	01.10.2016	kurzfristige Anfrage; BE - Klärung der Nutzung von Räumen, die zurzeit nicht genutzt werden; Förderantrag ist seit 17.08.16 gestellt	2 Fluchtweg geschaffen , BE erteilt.	
Gröpelingen	Vorlaufgruppe Ella-Ehlers				20	1	01.01.2016		Gruppe läuft		
	Buntes Haus (Container) /Schwarzer Weg 98c / Vorlauf Kita Schwarzer Weg (geplant 2017/18)	Christl. Kitas e.V.			40	2	01.08.2016	01.08.2016	Der Betrieb wurde aufgenommen und wir nehmen die Kinder nach und nach auf		
	Erlebnisfarm Ohlenhof als Dependence des Kinderhaus Am Kam- merberg	Hans-Wendt-Stftg.			15	1	wird geprüft		Im April/Mai 2016 wurde uns mitgeteilt, dass wir mit der Umsetzung nicht planen sollen. Nun ist das Thema wieder ins Gespräch gekommen. Ob und wann es umgesetzt wird, ist unklar.		
Walle	Kita Quirl / Hausmeisterhaus, als Kompensation für Abbau 20 Plätze Kiga "Schnecke" BEK	quirl Kinderhäuser e.V.			20	1	01.11.2016		keine Rückmeldung	Der Träger hat auf die Abfrage nicht reagiert.	

Anlage 2: Aufstellung der Realisierung der von Trägern an SKB und LAG gemeldeten zum 01.08. bzw. zu anderen Terminen neu zu schaffenden Plätze

Stand SKB: 23.08.2016 - Stand LAG: 17.08.2016

Stadtteil	Einrichtung / Standort	Träger	geplante Platzveränderung nach Betreuungsart -				bisher geplante Eröffnung	Betriebsbeginn	Rückmeldungen Träger zum aktuellen Sachstand	Anmerkung
			0-<3		3-<6					
			Plätze	Gruppen	Plätze	Gruppen				
	Kita Immanuel (Ausbau U3)	LV BEK	10	1			01.08.2016	01.08.2016	in Betrieb	
	Kita KG Walle / Krippe Fienchen wird trotz Kita-Neubau erhalten am Standort Ritter-Raschen-Str.	LV BEK	10	1			01.10.2016		Antrag für Zuschuss Bau gestellt; bislang kein Bescheid	Maßnahme umgesetzt. Zuwendungsfragen noch nicht abgeschlossen.
Findorff	FIF Magdeburger Str. 17, Investor Zech	Familien in Findorff e.V.	20	2	20	1	01.12.2016		vorausgesetzt, der Bauantrag wird in absehbarer Zeit bewilligt, habe ich den 1.12.2016 bestätigt	
	Kita Martin-Luther	BEK			20	1	01.09.2016	15.09.2016	Betriebsbeginn geplant	
								01.09.2016	20 statt 40 zusätzliche Plätze befristet für 3 Jahre	
Blockland										
Östliche Vorstadt	KuFZ B. d. 3 Pfählen	KiTa Bremen	20	2			01.03.2016	01.03.2016	dieses Angebot wurde wie geplant, bereits im KGJ 15/16 umgesetzt, die Eröffnung des vollständigen Angebotes erfolgte im März 2016	
Mitte	Kita An der Weide, 3. Etage	Fröbel	20	2	40	2	01.01.2017			
	Kita Domshof, lt. Ausbauplan erst für 17/18 geplant	Familienbündnis e.V.	20	2	20	1	01.08.2016		in Betrieb	
	Kita St. Michaelis/St. Stephani	BEK			20	1	01.08.2016		in Betrieb	
Seehausen	Ausweitung Kita Gem. St. Jacobi Seehausen		5	0,5	10	0,5	01.08.2016		Antrag für Zuschuss Bau gestellt; bislang kein Bescheid	Maßnahme umgesetzt. Zuwendungsfragen noch nicht abgeschlossen.
Woltmershausen	Kita Charlotte Niehaus	AWO			20	1	I. Quart. 2017		kurzfristige Anfrage; Antrag in Bearbeitung; Start hängt von Immobilien Bremen und BZP/Baugenehmigung ab	
Huchting	Kita Delfter Str. Grundstück: privat (inkl. Vorlauf 10 Pl. Ü3 ab 01.04.2016)	Fröbel	20	2	10	0,5	01.01.2017			22.08.2016 Beginn der Containererweiterung. Regulärer Betriebsbeginn am
	Ausweitung Vorlauf Kita Delfter Str. (weiterer Mobilbau)	Fröbel			40	2	22.08.2016		Betriebsbeginn 01.09.2016	
								15.03.2017	Unvorhergesehene Bauverzögerungen	
	Ausweitung Stiftchen	Mütterzentrum Huchting	10	1			01.01.2017		Antrag für Zuschuss Bau gestellt; bislang kein Bescheid	
									Neubaufertigung verzögert sich aufgrund von ungeplanten Besonderheiten der Grundstücksbeschaffenheit	
	Stiftchen 2	Mütterzentrum Huchting			15-20		1 Quartal 2017		keine Rückmeldung	Der Träger hat auf die Abfrage nicht reagiert.
	N.N.	Mütterzentrum Huchting			20	1	3. Quartal 2017		Neubaufertigung verzögert sich aufgrund von ungeplanten Besonderheiten der Grundstücksbeschaffenheit	
Obervieland	Kita im BGO (erhebliche Bauverzögerung, geplant seit 2014)	BG Obervieland	10	1	20	1	01.06.2016		in Betrieb	
	Ausweitung Kita Wühlmäuse	Familienbündnis e.V.	10	1			01.10.2016		keine Rückmeldung	Der Träger hat auf die Abfrage nicht reagiert.

Anlage 2: Aufstellung der Realisierung der von Trägern an SKB und LAG gemeldeten zum 01.08. bzw. zu anderen Terminen neu zu schaffenden Plätze

Stand SKB: 23.08.2016 - Stand LAG: 17.08.2016

Stadtteil	Einrichtung / Standort	Träger	geplante Platzveränderung nach Betreuungsart -				bisher geplante Eröffnung	Betriebsbeginn	Rückmeldungen Träger zum aktuellen Sachstand		Anmerkung
			0-<3		3-<6				Abfrage SKB	Abfrage LAG	
			Plätze	Gruppen	Plätze	Gruppen					
	Kinderhaus queerbeet (Mobilbauten im Vorgriff auf neue Einrichtung)	quirl Kinderhäuser e.V.	20	2			01.11.2016		keine Rückmeldung	Der Träger hat auf die Abfrage nicht reagiert.	
	Kita Stichnathstr. (Angebotsumgestaltung)	KiTa Bremen	10	1	-20	-1	voraussichtlich IV. Quart. 2016		die Eröffnung dieser Plätze erfolgt zum 1.10.2016, die Plätze sind bereits in der Anmeldphase zum neuen KGJ 16/17 angeboten worden und belegt.		
	Kita Wischmannstr. (Angebotsumgestaltung)	KiTa Bremen	5	0,5	-10	-0,5	voraussichtlich IV. Quart. 2016		die Eröffnung dieser Plätze erfolgt zum 1.10.2016, die Plätze sind bereits in der Anmeldphase zum neuen KGJ 16/17 angeboten worden und belegt.		
Neustadt	Kita Huckelriede (Cambrai-Dreieck) Grundstück: privat	SOS Kinderdorf e.V.	30	3	20	1	01.08.2016	01.08.2016	die KiTa ist, wie geplant, am 1. August durch den SOS-Kinderdorf e.V. in Betrieb gegangen.		
	Kita Hohentor (Fertigstellung Neubau)	KiTa Bremen	30	3	20	1	01.04.2016		die Eröffnung dieser Plätze erfolgte zum 01.04.16, die Plätze sind bereits in der Anmeldphase zum neuen KGJ 16/17 angeboten worden und belegt.		
	Kita Thedinghauser Str. (Angebotsumgestaltung)	KiTa Bremen	10	1	-20	-1	voraussichtlich IV. Quart. 2016		die Eröffnung dieser Plätze erfolgt zum 1.10.2016, die Plätze sind bereits in der Anmeldphase zum neuen KGJ 16/17 angeboten worden und belegt.		
Häfen											
Oberneuland											
Borgfeld	Kita Am Lehesterdeich (Ausweitung durch Mobilbau, geplant für Überhänge u.a.aus Oberneuland und Horn-Lehe)	Hans-Wendt-Stftg.	5	0,5	10	0,5	01.09.2016		Der geplante Start am 01.09.2016 ist leider nicht haltbar. Derzeit fehlt für die Baugenehmigung die Freigabe durch die Feuerwehr (Thema Brandschutz) Wir rechnen nun mit Anfang Oktober 2016.		
Horn-Lehe	Ev. Gemeinde Horn Luisental (Ausweitung, Bauverzögerung)	Bremische Evangelische Kirche	10	1			18.04.2016		in Betrieb		
	Holler Wichtel (Ausweitung, Bauverzögerung)	Hans-Wendt-Stftg.	9	1			1. Quartal 2017	01.09.2017	Durch die konkretisierten Planungen ist klar, dass BZP auf jeden Fall involviert sein wird. Außerdem ist der Umbau im laufenden "Geschäft" nicht ganz einfach. Daher aus unserer Sicht frühester Baubeginn im Frühjahr 2017 und Start frühestens zum 1.9.2017		
	Kita Horn	Landesverband Ev. Tageseinrichtungen für Kinder	10	1				01.04.2016	Krippenplätze eröffnet und belegt		
Vahr	Ampelspielplatz (Ausweitung der Vorlaufgruppe für neue Einrichtung, geplant KGJ 2018/19)	KiTa Bremen			20	1	vors. Sommer 2017		Standort August-Bebel-Str.. Auftrag an IB im Februar 2016, bisher noch keine weitere Umsetzung erfolgt, voraussichtlich erst zum Beginn des KGJ 17/18		

Anlage 2: Aufstellung der Realisierung der von Trägern an SKB und LAG gemeldeten zum 01.08. bzw. zu anderen Terminen neu zu schaffenden Plätze

Stand SKB: 23.08.2016 - Stand LAG: 17.08.2016

Stadtteil	Einrichtung / Standort	Träger	geplante Platzveränderung nach Betreuungsart -				bisher geplante Eröffnung	Betriebsbeginn	Rückmeldungen Träger zum aktuellen Sachstand	Anmerkung
			0-<3		3-<6					
			Plätze	Gruppen	Plätze	Gruppen				
	Anmietung von Räumen für 2 Gruppen als Dependance Gartenstadt Vahr; Gruppenzusammen-setzung nach Auswertung Status II	evtl. KiTa Bremen	20	2			1. Quartal 2017		Abfrage SKB Abfrage LAG	
	Mütterzentrum (Prüfung zur Ausweitung Container oder Mobilbau)	Mütterzentrum Vahr	10	1			2017		keine Rückmeldung	Der Träger hat auf die Abfrage nicht reagiert.
	Dependance KufZ Heinrich-Imbusch-Weg (Nutzung der Container der OB Kurtschumacher-Allee) ??? Unklar ob Container ab Herbst frei werden	KiTa Bremen			20	1			Nach unseren Informationen aus der Schule werden die Container weiter benötigt, so dass sie nicht für die Betreuung von Kindergartenkindern zur Verfügung stehen.	
Schwachhausen	Fritz-Gansberg-Str.II	KiTa Bremen	30	3	20	1	01.11.2016	01.11.2016 Eröffnung	Planung hierzu ist erfolgt und wird umgesetzt.,	
	Fritz-Gansberg-Str. I (Angebotsumgestaltung wird geprüft)	KiTa Bremen	10	1	-20	-1	KGJ 2017/18		eine Umsetzung im Bestandsgebäude ist mit größerem Umbau verbunden (vor diesem Hintergrund wurde seinerzeit der Neubau entschieden)	
	Kita Thomas-Mann-Str. (Bauverzögerungen; Fertigstellung Neubau)	Entdeckerhaus	25	2,5	10	0,5	19.09.2016		keine Rückmeldung	Der Träger hat auf die Abfrage nicht reagiert.
	Momo e.V. (Umzug und Ausweitung)	Elternverein	10	1	18	1	15.02.2016		in Betrieb	
Hemelingen	KuFZ Saarburger Straße	KiTa Bremen	20	2			01.03.2016	01.03.2016	Diese Plätze wurden bereits im KGJ 14/15 (eine Gruppe) und zum 1.03.2016 eröffnet.	
	Bürgerhaus Mahndorf, Ausbau	Bürgerhaus Mahndorf e.V.	10	1			01.01.2017		in Klärung	
	Kita St. Nikolai, Ausbau	St. Nikolai	10	1			01.08.2016	ca. 2018	Antrag für Zuschuss Bau gestellt; bislang kein Bescheid	Klärung BZP
	KuFZ Ortwich	KiTa Bremen			20	1	01.08.2016	01.08.2016	keine Rückmeldung	Der Träger hat auf die Abfrage nicht reagiert.
	Dependance des Kinderhaus Kleine Marsch an GS Brinkmannstr	DRK			20	1	01.10.2016	I. Quart. 2017	Betriebserlaubnis beantragt, örtliche Prüfung 30.08.2016	
									Keine Aussage der Behörde über eine mögliche Betriebserlaubnis an diesem Standort	
	Ausweitung der Kindertagesbetreuung im Bürgerhaus Hemelingen (Träger prüft)	DiKiTa	8	1			01.12.2016		in Klärung	
Osterholz	Waldorf Kindergarten Osterholz	Waldorf-Bremen	8	1			01.01.2017		in Klärung	

Anlage 2: Aufstellung der Realisierung der von Trägern an SKB und LAG gemeldeten zum 01.08. bzw. zu anderen Terminen neu zu schaffenden Plätze

Stand SKB: 23.08.2016 - Stand LAG: 17.08.2016

Stadtteil	Einrichtung / Standort	Träger	geplante Platzveränderung nach Betreuungsart -				bisher geplante Eröffnung	Betriebsbeginn	Rückmeldungen Träger zum aktuellen Sachstand		Anmerkung
			0-<3		3-<6				Abfrage SKB	Abfrage LAG	
			Plätze	Gruppen	Plätze	Gruppen					
	Dependance des KufZ Graubündener Str an GS Ellenerbrokweg	KiTa Bremen			20	1	01.08.2016	01.09.2016	Ist zum 01.08.2016 erfolgt. Wir könnten uns vorstellen, im gleichen Pavillon der Schule eine zweite Elementargruppe zu eröffnen. Eine entsprechende Anfrage sollte durch die Bildungsbehörde erfolgen.		
	Kita Weserpark Ausweitung am Standort OTE-Zentrum	AWO	10	1	20	1	I. Quart. 2017	in Klärung	kurzfristige Anfrage; Antrag in Bearbeitung; Start hängt von GEWOBA und BZP/Baugenehmigung ab		
	Kita Ellener Hof als Kompensation für Schließung Trinitatis	Familienbündnis e.V.			40	2	01.08.2016	01.08.2016	in Betrieb		
	Kita der Ev. Gem. Melanchton	BEK			20	1	01.08.2016	01.08.2016	Antrag für Zuschuss Bau gestellt; bislang kein Bescheid		

In der LAG Abfrage wurden die folgenden Vorhaben benannt die bisher nicht Bestandteil der Planungsoptionen sind.

Woltermshausen	Vorlaufgruppe i. Container auf Gelände der Kita Cbarlotte Niehaus	AWO			130				Bauen auf öffentlichem Grund nicht geklärt	
Vahr	Kita St. Hedwig	Kath. Gemeindeverband	10	1			01.01.2017		Kostenübernahme nicht geklärt. Noch kein Antragsverfahren	In Abstimmung
Vahr	Kita St. Hedwig	Kath. Gemeindeverband	20	2			01.08.2018		Kostenübernahme nicht geklärt. Noch kein Antragsverfahren	In Abstimmung
Horn-Lehe	Kita St. Georg	Kath. Gemeindeverband			10	1	ab 01.08.2017 - 31.07.2018 Befristet auf ein Jahr		Kostenübernahme nicht geklärt. Noch kein Antragsverfahren	In Abstimmung
Horn-Lehe	Kita St. Georg	Kath. Gemeindeverband	20	2			ab 01.08.2017		Kostenübernahme nicht geklärt. Noch kein Antragsverfahren	In Abstimmung
Hemelingen	Ortsamt Hemelingen	JUB					Keine Eröffnung		Idee für diese Gruppe bestand vor ca. einem Jahr durch geplanten Auszug eines Trägers aus dem Gebäude der Kita. Auszug fand aber nicht statt. So dass sich die Option nicht ergab.	

Anlage 4: Unversorgte Kinder nach Ortsteilen

Stand: 19.08.2016

SZ.- Nr.	Wohn-ST	Wohn-OT	Anzahl unversorgter Kinder...			
			0-<3	in Gruppen	3-<6	in Gruppen
1	Blumenthal	531 Blumenthal	4		14	
		532 Rönnebeck	1		5	
		533 Lüssum-Bockhorn	10		20	
		534 Farge	0		4	
	Summe (aufgerundet)		15	2	43	3
1	Vegesack	521 Vegesack	4		6	
		522 Grohn	4		18	
		523 Schönebeck	0		3	
		524 Aumund-Hammersbeck	2		3	
		525 Fähr-Lobbendorf	2		1	
	Summe (aufgerundet)		12	2	31	2
1	Burglesum	511 Burg-Grambke	3		7	
		513 Burgdamm	6		6	
		514 Lesum	4		5	
		515 St. Magnus	3		8	
	Summe (aufgerundet)		16	2	26	2
2	Gröpelingen	441 Lindenhof	1		5	
		442 Gröpelingen	16		24	
		443 Ohlenhof	5		22	
		445 Oslebshausen	5		12	
	Summe (aufgerundet)		27	3	63	4
2	Walle	431 Utbremen	1		1	
		432 Steffensweg	2		1	
		433 Westend	5		5	
		434 Walle	3		9	
		435 Osterfeuerberg	3		5	
		437 Überseestadt	1		2	
	Summe (aufgerundet)		15	2	23	2
3	Findorff	421 Regensburger Straße	4		2	
		422 Findorff-Bürgerweide	1		0	
		423 Weidedamm	4		0	
	Summe (aufgerundet)		9	1	2	1
3	Östliche Vorstadt	312 Fesenfeld	0		1	
		313 Peterswerder	1		1	
		314 Hulsberg	1		0	
	Summe (aufgerundet)		2	1	2	1
3	Mitte	111 Altstadt	1		0	
		112 Bahnhofsvorstadt	2		1	
		113 Ostertor	5		0	
	Summe (aufgerundet)		8	1	1	1

Anlage 4: Unversorgte Kinder nach Ortsteilen

Stand: 19.08.2016

4	Woltmershausen	251 Woltmershausen	3		16	
		252 Rablinghausen	1		0	
	Summe (aufgerundet)		4	1	16	1
4	Huchting	241 Mittelshuchting	2		9	
		242 Sodenmatt	0		3	
		243 Kirchhuchting	1		2	
	Summe (aufgerundet)		3	1	14	1
4	Obervieland	232 Arsten	0		0	
		233 Kattenturm	3		7	
		234 Kattenesch	0		1	
	Summe (aufgerundet)		3	1	8	1
4	Neustadt	211 Alte Neustadt	1		2	
		212 Hohentor	1		1	
		213 Neustadt	0		0	
		214 Südevorstadt	1		0	
		215 Gartenstadt Süd	0		1	
		216 Buntentor	1		0	
		217 Neuenland	0		11	
		218 Huckelriede	4		4	
	Summe (aufgerundet)		8	1	19	1
5	Oberneuland	361 Oberneuland	7		3	
	Summe (aufgerundet)		7	1	3	1
5	Borgfeld	351 Borgfeld	7		0	
	Summe (aufgerundet)		7	1	0	0
5	Horn-Lehe	341 Horn	2		0	
		342 Lehe	6		0	
		343 Lehesterdeich	12		0	
	Summe (aufgerundet)		20	2	0	0
5	Vahr	331 Gartenstadt Vahr	6		4	
		332 Neue Vahr Nord	9		2	
		334 Neue Vahr Südwest	3		0	
		335 Neue Vahr Südost	15		4	
	Summe (aufgerundet)		33	4	10	1
5	Schwachhausen	322 Bürgerpark	0		1	
		323 Barkhof	1		1	
		324 Riensberg	4		0	
		325 Radio Bremen	1		2	
		327 Gete	5		2	
	Summe (aufgerundet)		11	2	6	1
6	Hemelingen	381 Sebaldsbrück	0		2	
		382 Hastedt	5		2	
		383 Hemelingen	7		25	

Anlage 4: Unversorgte Kinder nach Ortsteilen

Stand: 19.08.2016

		384 Arbergen	2		0	
		385 Mahndorf	0		1	
	Summe (aufgerundet)		14	2	30	2
6	Osterholz	372 Ellenerbrok-Schevemoor	4		7	
		373 Tenever	4		14	
		374 Osterholz	1		1	
		375 Blockdiek	2		5	
	Summe (aufgerundet)		11	2	27	2
Bremen, gesamt			225		324	